

# デュアルシールド工法 施工実績表

平成27年 7月

デュアルシールド工法協会

## デュアルシールド工法実績

| 工事<br>番号 | 工事名                              | 発注者     | 工事場所          | 掘進方式 | 仕上り<br>内径 | 施工延長   |        | 土質         | 線形                        | 備考    |
|----------|----------------------------------|---------|---------------|------|-----------|--------|--------|------------|---------------------------|-------|
|          |                                  |         |               |      |           | 推進延長   | シールド延長 |            |                           |       |
| 17-1     | 谷川雨水幹線その15<br>工事及びその15-2<br>工事   | 東京都下水道局 | 東京都世田谷区       | 泥濃式  | 1,800     | 277.40 |        | 固結土        | R12×2、<br>R30、R35         |       |
|          |                                  |         |               |      |           | 156.70 | 120.70 |            |                           |       |
| 18-1     | 豊島区駒込五丁目、北<br>区西ヶ原四丁目付近再<br>構築工事 | 東京都下水道局 | 東京都豊島区、<br>北区 | 泥濃式  | 1,650     | 402.25 |        | シルト質中<br>砂 | R12×2、<br>R10、<br>R14、R20 |       |
|          |                                  |         |               |      |           | 65.16  | 337.09 |            |                           |       |
| 18-2     | 荒川区南千住一丁目、<br>荒川一丁目付近再構築<br>工事   | 東京都下水道局 | 東京都荒川区        | 泥濃式  | 1,350     | 252.75 |        | 粘性土        | R12×2、<br>R120            |       |
|          |                                  |         |               |      |           | 88.10  | 164.65 |            |                           |       |
| 19-1     | 足立区千住大川町、千<br>住元町付近再構築工事         | 東京都下水道局 | 東京都足立区        | 泥濃式  | 1,100     | 627.20 |        | 粘性土        | R10×3、<br>R15             | 2区間   |
|          |                                  |         |               |      |           | 245.10 | 382.10 |            |                           |       |
| 19-2     | 豊島区駒込四丁目、北<br>区西ヶ原一丁目付近再<br>構築工事 | 東京都下水道局 | 東京都豊島区、<br>北区 | 泥濃式  | 1,350     | 745.10 |        | 粘土混り砂      | R12<br>R40~200            |       |
|          |                                  |         |               |      |           | 300.00 | 445.10 |            |                           |       |
| 20-1     | 北区中十条三丁目、十<br>条中原二丁目付近再構<br>築工事  | 東京都下水道局 | 東京都北区         | 泥濃式  | 1,100     | 667.35 |        | 粘性土        | R12×2<br>R12×2            | 埼京線横断 |
|          |                                  |         |               |      |           | 131.10 | 536.25 |            |                           |       |
| 21-1     | 豊島区南池袋二、三丁<br>目付近再構築工事           | 東京都下水道局 | 東京都豊島区        | 泥濃式  | 1,350     | 684.85 |        | 砂礫土        | R10×2<br>R12.5            |       |
|          |                                  |         |               |      |           | 10.20  | 674.65 |            |                           |       |
| 22-1     | 野川処理区下流部雨水<br>貯留池取返水管工事          | 東京都下水道局 | 東京都狛江市        | 泥濃式  | 1,500     | 176.25 |        |            | R10×3<br>R20              |       |
|          |                                  |         |               |      |           | 10.25  | 166.00 |            |                           |       |

| 工事<br>番号 | 工事名                       | 発注者     | 工事場所       | 掘進方式 | 仕上り<br>内径 | 施工延長    |        | 土質  | 線形           | 備考 |
|----------|---------------------------|---------|------------|------|-----------|---------|--------|-----|--------------|----|
|          |                           |         |            |      |           | 推進延長    | シールド延長 |     |              |    |
| 22-2     | 豊島区駒込五丁目、北区西ヶ原三丁目付近再構築工事  | 東京都下水道局 | 東京都豊島区、北区  | 泥濃式  | 1,100     | 894.60  |        | 砂質土 | R13×2        |    |
|          |                           |         |            |      |           | 301.35  | 593.25 |     |              |    |
| 23-1     | 台東区清川二丁目、荒川区南千住三丁目付近再構築工事 | 東京都下水道局 | 東京都台東区、荒川区 | 泥濃式  | 1,500     | 428.05  |        | 粘性土 | R10<br>R40×3 |    |
|          |                           |         |            |      |           | 280.40  | 147.65 |     |              |    |
| 23-2     | 豊島区目白二丁目付近再構築工事           | 東京都下水道局 | 東京都豊島区     | 泥濃式  | 1,350     | 528.85  |        | 砂質土 | R10<br>R70×3 |    |
|          |                           |         |            |      |           | 286.00  | 242.85 |     |              |    |
| 25-1     | 練馬区南大泉二、三丁目付近枝線工事         | 東京都下水道局 | 東京都練馬区     | 泥濃式  | 1,650     | 1076.50 |        | 砂礫土 | R15<br>R30   |    |
|          |                           |         |            |      |           | 495.50  | 581.00 |     |              |    |
| 26-1     | 江東区木場一、六丁目付近再構築工事         | 東京都下水道局 | 東京都江東区     | 泥濃式  | 1,500     | 1000.30 |        | 粘性土 | R20×4        |    |
|          |                           |         |            |      |           | 285.80  | 714.50 |     |              |    |
| 26-2     | 江東区北砂五丁目、南砂一丁目付近再構築工事     | 東京都下水道局 | 東京都江東区     | 泥濃式  | 1,500     | 1439.00 |        | 粘性土 | R15×2        |    |
|          |                           |         |            |      |           | 633.00  | 806.00 |     |              |    |
| 26-3     | 二重川2号幹線管渠築造工事             | 千葉県船橋市  | 千葉県船橋市     | 泥濃式  | 2,200     | 946.30  |        | 粘性土 | R15<br>R25   |    |
|          |                           |         |            |      |           | 312.90  | 633.40 |     |              |    |
| 26-4     | 浜川雨水排水管建設工事その2            | 東京都品川区  | 東京都品川区     | 泥濃式  | 1,100     | 212.44  |        | 砂質土 | R10          |    |
|          |                           |         |            |      |           | 165.98  | 46.46  |     |              |    |